

监 理 日 志

日期: 2020 年 07 月 19 日

天气: 雷阵雨转多云

星期: 日

气温: 21-26°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今天下雨现场无人施工。 2、监理资料整理完善。 3、水库水位偏高,已组织排水泄洪。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米,累计完成 6843 米;桥架内接地完成 0 米,累计完成 6843 米;环网接地施工完成 0 米,累计完成 12223 米;1*4 光伏电缆敷设完成 0 米,累计完成 351012 米;低压电缆敷设完 0 米,累计敷设完成 32985 米;通讯电缆敷设 0 米,累计完成 10218 米;高压电缆敷设 0 米,累计完成 3296 米;光伏区组件安装完成 0MW,累计安装完成 21.85MW 2、现场因下雨未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):