

监 理 日 志

日期: 2020 年 07 月 20 日

天气: 晴转多云

星期: 一

气温: 22-29°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位做好疫情防控工作，每天上下班对工人进行体温测量。 2、要求施工单位对场区、开关站及外线尽快消缺整改。 3、要求施工单位尽快清理现场剩余材料及垃圾。 4、要求施工工人高空及水上作业佩戴好安全防护用品。 5、要求组件紧固件逐个排查配好平、弹垫并紧固到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6843 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6843 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完 0 米，累计敷设完成 32985 米；通讯电缆敷设 0 米，累计完成 10218 米；高压电缆敷设 0 米，累计完成 3296 米；光伏区组件安装完成 0MW，累计安装完成 21.85MW 2、组件错位及补组件间接地线消缺整改。 3、施工人数 2 人，竹筏 2 只。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):