

# 监 理 日 志

日期: 2020 年 07 月 24 日

天气: 小雨转多云

星期: 五

气温: 20-25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、要求施工单位做好疫情防控工作, 每天上下班对工人进行体温测量。<br>2、要求施工单位对场区、开关站及外线尽快消缺整改。<br>3、要求施工单位尽快清理现场剩余材料及垃圾。<br>4、要求施工工人高空及水上作业佩戴好安全防护用品。<br>5、要求组件紧固件逐个排查配好平、弹垫并紧固到位。 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                               | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | 江苏溧阳建设集团<br>有限公司                                                                                                                                   | 1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 0 米, 累计完成 3296 米; 光伏区组件安装完成 0MW, 累计安装完成 21.85MW<br>2、组件错位及补组件间接地线消缺整改。<br>3、施工人数 2 人, 竹筏 2 只。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                    | 王明官                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 记录人: 王明官                   |                                                                                                                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                                                                                                                                                                                          |