

监 理 日 志

日期: 2019 年 08 月 24 日

天气:晴

星期: 六 气温:30℃-21℃

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	今日巡视现场对 A 标段浇筑灌注桩进行旁站，灌注速度偏慢 1 天仅完成 100 根桩。现场外线施工开始安装变压器。现场发现有部分灌注桩桩孔坍塌，要求在浇筑前必须清理到位。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	(A 标段) 总包保定 爱迪新能 源股份有 限公司 (B 标段) 总包保定 中泰新能 源科技有 限公司	A标段今日施工内容：1、浇筑灌注桩；2、灌注桩打孔；3、立逆变器 电线杆；4、变压器安装 B标段今日施工内容：1、修整施工道路；2、立逆变器电线杆	
其 它 事 项	A 标段施工人员 15 人，施工机械：挖机三台、铲车二台、拖拉机 2 辆 B 标段施工人员 10 人，施工机械：挖机三台		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 朝 煊	
记录人:王朝煊		总监理工程师（签字）：	