

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 08 月 26 日

天气: 阴

星期: 天 气温: 26℃-21℃

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

|                            |                                                                                |                                                                                     |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 今日巡视现场对 A 标段浇筑灌注桩进行旁站，灌注速度偏慢 1 天仅完成 100 根桩。现场外线施工开始安装变压器。                      |                                                                                     |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                        | 施 工 内 容 及 进 度                                                                       |  |
|                            | (A 标段)<br>总包保定<br>爱迪新能<br>源股份有<br>限公司<br>(B 标段)<br>总包保定<br>中泰新能<br>源科技有<br>限公司 | A标段今日施工内容：1、浇筑灌注桩；2、灌注桩打孔；3、立逆变器<br>电线杆；4、变压器安装<br><br>B标段今日施工内容：1、修整施工道路；2、立逆变器电线杆 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           | A 标段施工人员 15 人，施工机械：挖机三台、铲车二台、拖拉机 2 辆<br>B 标段施工人员 10 人，施工机械：挖机三台                |                                                                                     |  |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                | 王 朝 煊                                                                               |  |
| 记录人:王朝煊                    |                                                                                | 总监理工程师（签字）：                                                                         |  |