

监 理 日 志

日期: 2019年 09月 01日

天气:晴

星期: 六 气温: 33℃-21℃

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>A 标段今日早晨前往项目地发现因项目所用发电机故障未开展灌注桩灌注作业, 山上没有施工人员, 只余灌注桩打孔作业在进行中。</p> <p>B 标段监理现场巡视检查打桩机开孔尺寸以及深度基本满足施工要求。</p>	
施 工 情 况	施工单位 (A 标段) 总包保定 爱迪新能 源股份有 限公司 (B 标段) 总包保定 中泰新能 源科技有 限公司	施工内容及进度 A标段今日施工内容: 1、灌注桩打孔; 截至今日完成外线施工及并网柜和变压器安装。今日因项目所用发电 机故障未开展灌注桩灌注作业。 B标段今日施工内容: 1、现场架线安装并网柜已完成。 2、放线点位已全部结束。 3、今天桩机已进场施工, 开孔大约完成103个。
其 它 事 项	A 标段施工人员 20 人, 施工机械: 挖机三台、铲车二台、拖拉机 2 辆 B 标段施工人员 2 人管理人员 4 人桩机一台	
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯	
记录人:王朝焯	总监理工程师(签字):刘士发	