

监 理 日 志

日期：2019 年 09 月 04 日

天气:晴

星期：三 气温：33℃-15℃

工程名称：唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	A 标段检查旁站灌注桩浇筑情况，现场巡视施工和材料运输情况以及检查施工人员安全防护措施到位情况。今日有村民因征地赔偿一事要项目停工，已和项目经理已于村镇领导沟通反应未得到解决，但项目正常施工。今日下午有市发改局领导到现场巡视。 B 标段监理在项目部学习监理云网上运用以及现场上的图纸资料。监理在项目部学习监理云网上运用以及现场上的图纸资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	(A 标段) 总包保定 爱迪新能 源股份有 限公司 (B 标段) 总包保定 中泰新能 源科技有 限公司	A标段今日施工内容：1、浇筑灌注桩；2、灌注桩打孔；3、分散支架材料;4、整理支架材料 现场材料到场3*70电缆及支架用螺栓 B标段今日施工内容：现场无人施工。
其 它 事 项	A 标段施工人员 20 人，施工机械：挖机三台、铲车二台、拖拉机 2 辆 B 标段施工人员 2 人管理人员 4 人桩机一台	
	本日现场监理人 员	王朝煊
	记录人:王朝煊	总监理工程师（签字）:刘士发