

监 理 日 志

日期：2019 年 09 月 06 日

天气:晴

星期：五 气温：33℃-15℃

工程名称：唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	A 标段检查旁站灌注桩浇筑情况，现场巡视施工和材料运输情况以及检查施工人员安全防护措施到位情况。 B 标段监理在项目部学习监理云网上运用以及现场上的图纸资料。监理在项目部学习监理云网上运用以及现场上的图纸资料。 今日召开第二次监理例会	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	(A 标段) 总包保定爱迪新能源股份有限公司 (B 标段) 总包保定中泰新能源科技有限公司	A标段今日施工内容：1、浇筑灌注桩；2、灌注桩打孔；3、分散支架材料;4、整理支架材料 B标段今日施工内容：1、灌注桩打孔；
其 它 事 项	A 标段施工人员 20 人，施工机械：挖机三台、铲车二台、拖拉机 2 辆 B 标段施工人员 2 人管理人员 4 人桩机二台	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 朝 煊
记 录 人：王 朝 煊		总 监 理 工 程 师（签 字）：刘 士 发