

# 监 理 日 志

日期：2019年09月07日

天气：晴

星期：六 气温：33℃-15℃

工程名称：唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	A 标段监理在项目部学习监理云网上运用以及现场上的图纸资料。  B 标段监理现场巡视检查打桩机开孔尺寸以及深度基本满足施工要求。管桩材料已进场监理检查基本满足施工要求	
施 工 情 况	<b>施工单位</b>  (A 标段) 总包保定 爱迪新能 源股份有 限公司  (B 标段) 总包保定 中泰新能 源科技有 限公司	<b>施工内容及进度</b>  A标段今日施工内容：项目遭阻工暂停施工  B标段今日施工内容：1、灌注桩打孔。  2、部分施工人员准备灌装工具。  3、现场又进一台桩机在调试。
其 它 事 项	A 标段施工人员 20 人，施工机械：挖机三台、铲车二台、拖拉机 2 辆 B 标段施施工人员 10 人管理人员 4 人挖机一台桩机两台	
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯	
记 录 人：王朝焯	总监理工程师（签字）：刘士发	