

# 监 理 日 志

日期：2019年09月15日

天气：阴

星期：天 气温：28℃-15℃

工程名称：唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	A 标段监理在项目部学习监理云网上运用以及现场上的图纸资料。  B 标段 1、监理现场巡视检查打桩机开孔尺寸以及深度基本满足施工要求。 2、监理现场监督检查灌桩情况。 3、监理现场检查安全防护措施到位情况发现个别人没戴安全帽，现场已落实施工单位整改	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	(A 标段) 总包保定 爱迪新能 源股份有 限公司 (B 标段) 总包保定 中泰新能 源科技有 限公司	今日施工内容：  A标段：今日因阻工未施工  B标段：1、施工人员今天灌桩180根，以及转运材料到施工区域。  2、因打桩机检修停工一天。
其 它 事 项	A 标段施工人员 0 人 B 标段施工人员 8 人 管理人员 4 人 挖机一台，装载机一台，发电机一台，振动棒一台、搅拌机一台、三轮车一辆	
	本 日 现 场 监 理 人 员	王 朝 焯
	记 录 人：王 朝 焯	总 监 理 工 程 师（签 字）：刘 士 发