

监 理 日 志

日期: 2019 年 09 月 16 日

天气:晴

星期: 一 气温: 28℃-15℃

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	A 标段今日组件开始第一天安装发现存在施工人员未佩戴安全帽及组件搬运方式错误的情况, 对该现象下发了监理检查记录, 并要求立即更改。现场检查支架安装情况, 支架倾角为 32° 现场检查符合要求。现场检查发现部分灌注桩孔已塌陷要求重新打孔。 B 标段 1、监理现场巡视检查打桩机开孔尺寸以及深度基本满足施工要求。 2、监理现场监督检查灌桩情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	(A 标段) 总包保定 爱迪新能 源股份有 限公司 (B 标段) 总包保定 中泰新能 源科技有 限公司	今日施工内容: A标段: 1、组件安装; 2、支架安装; 3、土地问题协调 B标段: 1、上午横梁支架材料进场卸货。 2、上午现场施工灌注桩90根, 下午转运材料到施工区域。 3、今天现场现场开孔180个。
其 它 事 项	A 标段施工人员 20 人, 装载机一台, 发电机一台。 B 标段施工人员 8 人管理人员 4 人挖机一台, 装载机一台, 发电机一台, 振动棒一台、搅拌机一台、三轮车一辆	
	本日现场监理人 员	王朝煊、魏树成
	记录人:王朝煊	总监理工程师(签字):刘士发