

监 理 日 志

日期：2019年09月18日

天气：晴

星期：三 气温：28℃-15℃

工程名称：唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>A 标段今日检查旁站混凝土浇筑情况，浇筑情况良好符合要求振捣到位。现场组件搬运人员为计日工均未佩戴安全帽，现场对施工管理人员进行教育，并要求现场施工必须佩戴安全帽</p> <p>B 标段监理现场检查安全文明施工情况以及施工人员安全防护措施到位情况</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>(A 标段) 总包保定 爱迪新能 源股份有 限公司</p> <p>(B 标段) 总包保定 中泰新能 源科技有 限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>今日施工内容：</p> <p>A标段：1、灌注桩灌注混凝土浇筑</p> <p>2、光伏支架安装</p> <p>3、组件散运至施工面</p> <p>4、协调土地问题</p> <p>B标段：1、今天因桩机维修配件未到货，开孔停工。</p> <p>2、现场施工人员转运材料到施工区域。</p>
其 它 事 项	<p>A 标段施工人员 0 人。</p> <p>B 标段施工人员 4 人 管理人员 2 人 装载机一台</p>	
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯、魏树成	
记 录 人：王朝焯	总监理工程师（签字）：刘士发	