

监 理 日 志

日期: 2019 年 09 月 18 日

天气:晴

星期: 三 气温: 28℃-15℃

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	A 标段今日召开第三次监理例会，对之前发现的问题重新强调，并对今后的组件安装过程中易产生的问题提前预防。现场检查监督现场支架安装情况。 B 标段监理检查监督现场支架安装情况。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	(A 标段) 总包保定 爱迪新能 源股份有 限公司 (B 标段) 总包保定 中泰新能 源科技有 限公司	今日施工内容： A标段：1、灌注桩灌注混凝土浇筑 2、光伏支架安装 3、组件散运至施工面 4、协调土地问题 B标段：1、施工人员在现场转运材料并分布到位。 2、桩机配件到货下午开始装好明天开始开孔。 3、施工人员开始安装支架。	
其 它 事 项	A 标段施工人员 25 人，装载机一辆，发电机一台，搅拌机一台，三轮车一辆 B 标段施工人员 5 人、管理人员 2 人、装载机一台、电动扳手两把。		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 朝 煊、魏 树 成	
记录人:王朝煊		总监理工程师（签字）:刘士发	