

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 09 月 21 日

天气:晴

星期: 六      气温: 28℃-15℃

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

|                            |                                                                                                               |                                                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | A 标段今日召开第三次监理例会,对之前发现的问题重新强调,并对今后的组件安装过程中易产生的问题提前预防。现场检查监督现场支架安装情况。<br><br>B 标段监理现场检查安全文明施工情况以及施工人员安全防护措施到位情况 |                                                                                                                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                       | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                |
|                            | (A 标段)<br>总包保定<br>爱迪新能<br>源股份有<br>限公司<br>(B 标段)<br>总包保定<br>中泰新能<br>源科技有<br>限公司                                | 今日施工内容:<br><br>A标段: 1、灌注桩灌注混凝土浇筑<br>2、光伏支架安装<br>3、组件散运至施工面<br>4、协调土地问题<br><br>B标段: 1、施工人员在开孔104个。<br>2、施工人员今天安装支架导轨大约完成5%。<br>3、今天桩机增加一台已进场。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | A 标段施工人员 25 人,装载机一辆,发电机一台,搅拌机一台,三轮车一辆<br>B 标段施工人员 5 人、管理人员 2 人、桩机一台、发电机一台、切割机一台、电动扳手两把                        |                                                                                                                                              |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                               | 王 朝 煊、魏 树 成                                                                                                                                  |
| 记 录 人:王 朝 煊                |                                                                                                               | 总 监 理 工 程 师 ( 签 字 ):刘 士 发                                                                                                                    |