

监 理 日 志

日期：2019 年 09 月 22 日

天气:晴

星期：天 气温：28℃-15℃

工程名称：唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	A 标段今日召开第三次监理例会，对之前发现的问题重新强调，并对今后的组件安装过程中易产生的问题提前预防。现场检查监督现场支架安装情况。 B 标段 1、监理现场巡视检查打桩机开孔尺寸以及深度基本满足设计要求。 2、监理现场检查安全防护措施到位情况发现个别人没戴安全帽，现场已落实施工单位整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	(A 标段) 总包保定 爱迪新能 源股份有 限公司 (B 标段) 总包保定 中泰新能 源科技有 限公司	今日施工内容： A标段：1、灌注桩灌注混凝土浇筑 2、光伏支架安装 3、组件散运至施工面 4、协调土地问题 B标段：1、监理现场巡视检查打桩机开孔尺寸以及深度基本满足设计要求。 2、监理现场检查安全防护措施到位情况发现个别人没戴安全帽，现场已落实施工单位整改。
其 它 事 项	A 标段施工人员 25 人，装载机一辆，发电机一台，搅拌机一台，三轮车一辆 B 标段施工人员 6 人、管理人员 3 人、桩机一台、发电机一台、电动扳手 2 把。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 朝 焯、魏 树 成
记 录 人：王 朝 焯		总 监 理 工 程 师（签 字）：刘 士 发