

监 理 日 志

日期: 2019 年 09 月 29 日

天气:晴

星期: 天 气温: 28℃-15℃

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	A 标段今日召开第三次监理例会,对之前发现的问题重新强调,并对今后的组件安装过程中易产生的问题提前预防。现场检查监督现场支架安装情况。 B 标段监理现场检查监督灌注桩施工情况基本满足设计要求,并做好旁站记录。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	(A 标段) 总包保定 爱迪新能 源股份有 限公司 (B 标段) 总包保定 中泰新能 源科技有 限公司	今日施工内容: A标段: 1、灌注桩灌注混凝土浇筑 2、光伏支架安装 3、组件散运至施工面 4、协调土地问题 B标段: 1、今天桩机开孔80个。 2、今天现场开始安装组件80组。 3、今日支架安装15组。
其 它 事 项	A 标段施工人员 25 人,装载机一辆,发电机一台,搅拌机一台,三轮车一辆 B 标段施工人员 12 人、管理人员 3 人、桩机三台、发电机两台、切割机一台、装载机一台、叉车一辆、电动扳手两把。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 朝 焮、魏 树 成
记 录 人:王 朝 焮		总 监 理 工 程 师 (签 字):刘 士 发