

监 理 日 志

日期：2019年09月30日

天气：晴

星期：一 气温：28℃-15℃

工程名称：唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>A标段今日召开第三次监理例会，对之前发现的问题重新强调，并对今后的组件安装过程中易产生的问题提前预防。现场检查监督现场支架安装情况。</p> <p>B标段监理现场检查监督灌注桩施工情况基本满足设计要求，并做好旁站记录。</p>	
施 工 情 况	施工单位 (A标段) 总包保定爱迪新能源股份有限公司 (B标段) 总包保定中泰新能源科技有限公司	施工内容及进度 今日施工内容： A标段：1、灌注桩灌注混凝土浇筑 2、光伏支架安装 3、组件散运至施工面 4、协调土地问题 B标段：1、今天桩机开孔94个。 2、今天现场开始安装组件20组。 3、今日支架安装15组，修理上山路道以及转运组件到施工区域。
其 它 事 项	A标段施工人员 25 人，装载机一辆，发电机一台，搅拌机一台，三轮车一辆 B标段施工人员 12 人、管理人员 3 人、桩机三台、发电机两台、切割机一台、装载机一台、叉车一辆、电动扳手两把。	
本日现场监理人 员	王朝焯、魏树成	
记录人：王朝焯	总监理工程师（签字）：刘士发	