

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 05 日

天气:阴

星期: 六 气温: 18℃-11℃

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

|                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | A 标段监理现场检查安全文明施工情况以及施工人员安全防护措施到位情况。<br>现场支架安装情况均符合要求。<br><br>B 标段监理现场检查监督灌注桩施工情况基本满足设计要求, 并做好旁站记录。      |                                                                                                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                 | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                     |
|                            | (A 标段)<br>总包保定<br>爱迪新能<br>源股份有<br>限公司<br>(B 标段)<br>总包保定<br>中泰新能<br>源科技有<br>限公司                          | 今日施工内容:<br><br>A标段: 1、光伏支架安装<br>2、光伏线展放<br>3、逆变器安装<br><br>因国庆期间大车不准上路后续约2000块组件不能按时到场组件安装暂时停止<br><br>B标段: 1、今天现场安装组件5组。<br>2、今日支架安装7组以及转运组件到施工区域。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | A 标段施工人员 25 人, 装载机一辆, 发电机一台, 搅拌机一台, 三轮车一辆<br>B 标段施工人员 12 人、管理人员 3 人、桩机三台、发电机两台、切割机一台、装载机一台、叉车一辆、电动扳手两把。 |                                                                                                                                                   |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                         | 王 朝 煊、魏 树 成                                                                                                                                       |
| 记 录 人: 王 朝 煊               |                                                                                                         | 总 监 理 工 程 师 ( 签 字 ): 刘 士 发                                                                                                                        |