

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 13 日

天气: 阴

星期: 天 气温: 18℃-11℃

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	A 标段监理现场检查安全文明施工情况以及施工人员安全防护措施到位情况。 现场支架安装情况均符合要求。 B 标段 1、监理现场巡视检查打桩机开孔尺寸以及深度基本满足设计要求。 2、监理检查组件支架安装情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	(A 标段) 总包保定 爱迪新能 源股份有 限公司 (B 标段) 总包保定 中泰新能 源科技有 限公司	今日施工内容: A标段: 1、光伏线展放 2、汇流箱电缆头制作 B标段: 1、今天现场安装组件5组。 2、今日支架安装15组以及转运组件到施工区域。 3、今天现场组件到货56件。
其 它 事 项	A 标段施工人员 15 人, 装载机一辆, 发电机一台, 搅拌机一台, 三轮车一辆 B 标段施工人员 12 人、管理人员 3 人、桩机三台、发电机两台、切割机一台、装 载机一台、叉车一辆、电动扳手两把。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 朝 煊、魏 树 成
记 录 人: 王 朝 煊		总 监 理 工 程 师 (签 字): 刘 士 发