

监 理 日 志

日期：2019年10月20日

天气：多云

星期：天 气温：18℃-10℃

工程名称：唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>A 标段监理现场检查安全文明施工情况以及施工人员安全防护措施到位情况。 检查接地焊接情况</p> <p>B 标段监理检查组件支架安装以及现场安全文明施工检查发现现场施工遗留 施工垃圾未及时清理已要求施工单位整改。</p>	
施 工 情 况	施工单位 (A 标段) 总包保定 爱迪新能 源股份有 限公司 (B 标段) 总包保定 中泰新能 源科技有 限公司	施工内容及进度 今日施工内容： A标段：1、光伏线展放完成 2、汇流箱电缆头制作 3、接地焊接 B标段：1、今天现场安装组件20组。 2、今日支架安装10组以及转运组件到施工区域。 3、今天电工接窜连c4接头。
其 它 事 项	<p>A 标段施工人员 15 人，装载机一辆，发电机一台，搅拌机一台，三轮车一辆 B 标段施工人员 12 人、管理人员 3 人、桩机三台、发电机两台、切割机一台、装 载机一台、叉车一辆、电动扳手两把。</p>	
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯、魏树成	
记 录 人 :王 朝 焯	总监理工程师（签字）:刘士发	