

监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 21 日

天气：多云

星期：四 气温：10℃-3℃

工程名称：唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	A 标段监理现场检查安全文明施工情况以及施工人员安全防护措施到位情况。 B 标段、监理检查组件支架安装以及现场安全文明施工情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	(A 标段) 总包保定 爱迪新能 源股份有 限公司 (B 标段) 总包保定 中泰新能 源科技有 限公司	今日施工内容： A 标段：1、场内尾工处理 B 标段：1、今天电工焊接铺设接地扁铁 以及放光伏线。 2、电缆接线
其 它 事 项	A 标段施工人员 5 人，装载机一辆，发电机一台，搅拌机一台，三轮车一辆 B 标段施工人员 12 人、管理人员 3 人、桩机三台、发电机两台、切割机一台、装 载机一台、叉车一辆、电动扳手两把。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 朝 煊、魏 树 成
记 录 人：王 朝 煊		总 监 理 工 程 师（签 字）：刘 士 发