

监 理 日 志

页码：第 页 共 页

2019 年 10 月 25 日

星期: 五

天气: 白天: 中雨

夜晚：

气温：最高： pc

最低: 9¢

一、工程施工情况:

1、工程进度情况:

1. 2#仓库檩条拉杆安装加固
2. 因下雨组件安装无施工

2、承包商动态:

现场施工人员:12人.施工机械:5台升降机

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1、安全监理情况:

施工人员进行早班前安全会议，因下雨风大没用电焊焊加筋板

2、质量监理情况:

3、存在问题及处理情况:

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他:

填写人: 蔡机书 审核人:



扫描全能王 创建