

监 理 日 志

页码：第 页 共 页

2019 年 10 月 31 日 星期：四	天气：白天：晴 夜晚：	气温：最高 24℃ 最低：18℃
--------------------------	----------------	---------------------

一、工程施工情况：

1、工程进度情况：

1. 包管接地扁铁与散扁铁

2. 4# 1# 箱变基础安装窗面叶窗

3. 2# 仓库材料架加固无施工 (旧铝柱焊不紧)

4. 杆塔木架安装夹具

2、承包商动态：

现场施工人：15人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1、安全监理情况：

现场施工人员进行早班前安全会议。

2、质量监理情况：

1. 巡视中发现，现场箱变窗面叶窗标高尺寸和图纸不符，150mm

2. 2# 仓库接地扁铁未刷防腐漆，刷得极稀薄。

3. 原材料上材料架尺寸 145x100 和图纸尺寸 150x100 不相符

3、存在问题及处理情况：

已下监理通知单 012，整改工作联系单 019。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他：

填写人：蔡木贵 审核人：



扫描全能王 创建