

监 理 日 志

页码：第 页 共 页

2019 年 11 月 4 日 星期：一	天气：白天：晴 夜晚：	气温：最高：2℃ 最低：12℃
一、工程施工情况： 1、工程进度情况： 1. 1#仓库组件安装 2. 2#仓库木梁、加筋板及拉杆安装加固 3. 1#、2#、3#木片仓、活动中心、屋顶吊桥架及接地扁铁 4. 组件到场、组件卸车 2、承包商动态： 现场施工人数：16人 施工机械：5台升降机、1台吊车、1台叉车 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 现场施工人员进行早班前安全会议，加固现场拉杆已用防火布盖好，支入备火 组件到货、组件卸车完毕 2、质量监理情况： 3、存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他： 填写人：姜永林 审核人：		



扫描全能王 创建