

监 理 日 志

页码：第 页 共 页

2019 年 11 月 23 日 星期：六	天气：白天：阴 夜晚：阴	气温：最高：15 最低：10
--------------------------	-----------------	-------------------

一、工程施工情况：

1、工程进度情况：

3#棚拆卸性行完成5%。加筋板完成5%。槽钢安装完成5%
1#棚地脚螺栓安装完成35%
4#棚4平方线铺设完成70%
2#棚组件安装完成30% 支架完成70%

2、承包商动态：

3号棚9人，1号棚2人，4号棚5人，2号棚4人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1、安全监理情况：

现场检查3号棚加固安全措施是否到位

2、质量监理情况：

现场检查3号棚加固施工情况
监督2号棚组件安装，避免工人人为造成组件损坏

3、存在问题及处理情况：

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他：

填写人：唐恒 审核人：



扫描全能王 创建