

监 理 日 志

页码：第 页 共 页

2019 年 11 月 27 日 星期：三	天气：白天：雨 夜晚：雨	气温：最高：5 最低：3
一、工程施工情况： 1、工程进度情况： 3#棚加固完成 25% 1#棚电缆敷设完成 65% 2#棚组网安装完成 45%、桥架安装完成 20% 2、承包商动态： 3#棚 7 人、1#棚 6 人、2#棚 5 人。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 2、质量监理情况： 检查 3#棚加固焊接情况，焊接部位焊接牢固，焊渣已敲除，并刷漆防腐完成。 3、存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他： 填写人：唐恒 审核人：		



扫描全能王 创建