

监 理 日 志

页码: 第 页 共 页

2019 年 11 月 28 日
星期: 四

天气: 白天: 阴
夜晚: 阴

气温: 最高: 12
最低: 3

一、工程施工情况:

1、工程进度情况:

3#棚加固完成 30%

1#棚电缆敷设完成 85%

2#棚组网安装完成 60% 桥架安装完成 40%

并网柜拼接及调试完成 100% 箱变及预制舱内部接地完成 100%

2、承包商动态:

3#棚 11 人、1#棚 6 人、2#棚 5 人、并网柜安装调试 7 人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1、安全监理情况:

2、质量监理情况:

现场检查并网柜的安装及调试工作

3、存在问题及处理情况:

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他:

填写人: 唐恒 审核人:



扫描全能王 创建