

监 理 日 志

页码: 第 页 共 页

2019 年 12 月 0 日
星期: 12

天气: 白天: 阴
夜晚:

气温: 最高: 12
最低: 5

一、工程施工情况:

1、工程进度情况:

3#棚加固完成 45%
4#棚直流电缆铺设完成 90%
1#、2#、3#、4#通讯电缆已全部完成
2#、3#棚绿化市镀锌钢管铺设完成 100%
开闭所 3x240 电缆铺设完成 50%

2、承包商动态:

3#棚 9 人. 电缆铺设 12 人. 铺设镀锌钢管 8 人. 3x240 电缆铺设 6 人.

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1、安全监理情况:

2、质量监理情况:

对已经浇筑 30 天的箱变基础进行回弹试验. 试验情况良好.
乘坐升降机对 3#棚加固焊接情况进行检查. 焊接情况良好.

3、存在问题及处理情况:

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他:

填写人: 唐恒 审核人:



扫描全能王 创建