

监 理 日 志

页码：第 页 共 页

2019 年 12 月 03 日
星期：二

天气：白天：晴
夜晚：

气温：最高：14
最低：7

一、工程施工情况：

1、工程进度情况：

3#棚加固完成 55%
1#棚汇流箱接线完成 80%。箱变直拉终端制作完成 100%
2#棚屋面引下桥架完成 100%
3#棚屋面引下桥架完成 100%
开闭所至 3#箱变 3X120 敷设完成 40% 3X70 敷设完成 100%

2、承包商动态：

3#棚 9 人。引下桥架 12 人、电缆敷设 6 人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1、安全监理情况：

2、质量监理情况：

检查 3#棚加固安全措施
现场监督高压电缆敷设，避免造成电缆损坏

3、存在问题及处理情况：

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他：

填写人：唐恒 审核人：



扫描全能王 创建