

监 理 日 志

页码：第 页 共 页

2019 年 12 月 6 日 星期：五	天气：白天：晴 夜晚：晴	气温：最高：16 最低：7
-------------------------	-----------------	------------------

一、工程施工情况：

1、工程进度情况：

- 3#杆塔加同完成70%
- 2#杆塔4#分线架设完成20%
- 3#杆塔：汇流箱直流端子制作完成45%
- 2#杆塔：高压电缆头制作完成，光纤线高阻线完成
- 3#杆塔：高压电缆头制作完成，光纤线高阻线完成
- 一次柜内二次测控至一次预控制柜柜内接线完成

2、承包商动态：

3#杆塔1人，2#杆塔电缆铺设及终端制作12人，2#杆塔1人，3#杆塔1人，一次柜2人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1、安全监理情况：

2、质量监理情况：

检查3号杆塔加同焊接防腐工作。
旁站高压电缆头制作。

3、存在问题及处理情况：

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他：

填写人：唐恒 审核人：



扫描全能王 创建