

2019 年 12 月 7 日 星期: 六	天气: 白天: 晴 夜晚: 晴	气温: 最高: 14 最低: 5.
--------------------------	--------------------	----------------------

一、工程施工情况:

1、工程进度情况:

3#棚加固完成 75%

2#棚 4#棚 5#棚 线铺设完成 70%

3#棚 1#棚 2#棚 线铺设完成 100%

4#棚 至 5#棚 中间 路面 开挖

3#棚 变 高压 电缆 头 制作 完成 100%

2、承包商动态:

3#棚 9 人. 2#棚. 3#棚 电缆 铺设 施工 12 人. 4#棚 至 5#棚 中间 路面 开挖 10 人. 电缆 头 制作 2 人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1、安全监理情况:

3#棚 加固 安全防护 措施 良好.

2、质量监理情况:

检查 3#棚 加固 焊接 情况.

检查 4#棚 至 5#棚 中间 电缆 沟 深度.

旁站 高压 电缆 头 制作.

3、存在问题及处理情况:

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他:

填写人: 李强 审核人:

