

监 理 日 志

页码: 第 页 共 页

2019 年 12 月 14 日 星期: 六	天气: 白天: 多云 夜晚: 多云	气温: 最高: 11 最低: 5
---------------------------	----------------------	---------------------

一、工程施工情况:

1、工程进度情况:

3# 仓库组件吊装。
3# 檩条加固焊接连接板。
2# 仓库组件吊装。
光伏区铺设 4 平方电缆, 接汇流箱 2x70 电缆头。

2、承包商动态:

现场施工人数 35 人。吊车 1 台。升降机 5 台。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1、安全监理情况:

3# 仓库组件吊装时, 设置警戒线, 警示牌。

2、质量监理情况:

电缆沟回填时局部有石头已口头警告整改。

3、存在问题及处理情况:

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他:

填写人: 李金全 审核人:



扫描全能王 创建