

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 04月 13日 天气: 小雨

星期: 五 气温: 22-32℃

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 今天对施工单证进行安全技术交底. 2. 检查支架导轨安装. 对发现的问题. 已下发监理工程师通知单. (同组串支架安装, 导轨未错开搭, 起头支架导轨安装未拉线. 造成同排支架导轨前歪后串. 同排支架导轨不在一条直线上, 中间有弯). 要求施工方24小时内整改.	
	施工单位 东巨泰	施工情况 4# 支架导轨安装. (4#仓库). 施工单证. 1人. 施工.
本日现场监理员	李仓全	
记录人: 李仓全	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



扫描全能王 创建