

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 09 月 17 日 天气: 阴

星期: 二 气温: 17-26

工程名称: 荆门万华家居(二期) 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理监理资料.	
	2. 巡视 1# 仓库 檩条托焊接焊缝高未达 到设计要求 6mm, 已下发监理通知. 现 48 小时内整改合格.	
	3. 4# 仓库 支架导轨安装队需施工人员上午进 场, 现场施工人员在核对复查.	
	施工单位	施工情况
	东互泰	1. 1# 仓库 檩条托焊接. 2. 4# 仓库 施工人员进场核对材料
本日现场监理员		李仓全
记录人: 李仓全		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建