

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 09月 18日 天气: 小雨

星期: 三 气温: 17-18℃

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理监理资料. 2. 巡视 4# 仓库支架导轨安装 1# 仓库檩条加固焊接檩条托板. 3. 原材料进场检查. 檩条拉杆不符合设计要求, 已让施工方退场. 4. 檩条原材料到货和跟单料单和图纸型号. 不复. 图纸设计为 Q345B, 跟单料单为 Q345. 已告知业主王泽江.	
	施 工 单 位	施 工 情 况
	东 亚 来	1. 1# 仓库檩条托焊接. 2. 4# 仓库支架导轨安装. 3. 加固材料到货. 4. 现场施工人数 12 人 管理人员 4 人.
本日现场监理员	李 仓 立	
记录人: 李 仓 立	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



扫描全能王 创建