

监 理 日 志 ()

日期: 2014 年 10 月 23 日 天气: 多云

星期: 一 气温: 14-21℃

工程名称: 荆门万华家居(二期) 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 整理监理资料.
2. 巡视 4# 仓库、活动中心支架导轨安装, 发现方阵列导轨个别处无法安装夹具, 彩钢瓦不盖, 图纸设计安装有缺陷, 方阵列设计 30 公分走道, 以和设计院沟通, 设计大 25 厘米到现场.
3. 1# 仓库檩条加固发现有两根过长檩条安装翻, 已下发监理通知单整改.

施工单位

施工情况

东
臣
泰

1. 活动中心、4# 仓库支架导轨安装
2. 1# 仓库檩条焊接安装.
3. 现场安装焊接人员, 17 人
4. 施工升降机 4 台.

本日现场监理员

李仓全、蔡扣林

记录人: 李仓全

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建