

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 09 月 25 日

天气: 多云

星期: 三 气温: 19~29℃

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 整理监理资料
2. 正泰技术两位专家来项目及设计院两位来项目设计交底及图
纸问题进行绘审图纸进行沟通个别图纸进行变更.对现场
进行检查检查
3. 监理对原材料进场加固拉杆检验.涂层及直径
4. 确定箱变及一次柜位置.参加人员.万华.东臣泰及监理人员
以及下发联系单注意事项.地上物及地下设施.

施工单位

施工情况

东
臣
泰

1. 场边中心 4#仓库已完成支架导轨安装100%
2. 3#仓库开始夹具安装
3. 1#仓库檩条加固
4. 现场施工人员 21人 施工机械 升降机4台

本日现场监理员

李仓立. 蔡松林

记录人: 蔡松林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建