

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 15 日 星期五	气候	晴	气温	10~25 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂无		
施工方人员动态：现场施工人员共计 31 人					
施工机械动态： 暂无					
施工进度情况	一号厂房组件安装 800 块, 0.2MW 二号、三号厂房浇筑基础模具, 全部拆除 屋面垃圾全部清理				
监理工作内容	巡查一号厂房组件安装, 符合设计及规范要求, 二号厂房支架安装, 符合设计及规范要求, 四号厂房 基础模具拆除, 并洒水养护; 陪同业主对二号 厂房屋面进行防水验收				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施意见、结果				
协调内容或其他	暂无协调内容或事项				
记录人	史光峰	总监签阅	于味兮		