

监 理 日 志

项目名称: 江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 16 日 星期六	气候	晴	气温	14~27 摄氏度
监理人员动态: 现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂 无		
施工方人员动态: 现场施工人员共计 31 人					
施工机械动态: 汽车吊 - 台					
施工进度 部位 情况	一号厂房组件安装, 800 块, 0.2MW, 到货组件全部安装完毕。 二号厂房支架全部安装完成。 三号厂房垃圾灰渣清理三分之一。 二号厂房四号厂房模具全部搬运到三号厂房。				
监 工 理 作 今 内 日 容	巡查一号厂房屋面组件安装, 符合设计要求和规范; 二号厂房屋面水泥压边清渣, 支架安装, 符合设计要求和规范; 三号厂房模具运上屋顶并清除楼面原有垃圾; 陪同业主查看防水情况, 并约定防水施工时间。拟量所有支架规格并符合设计规格。				
处理措施、 意见、结果	暂 无 处 理 措 施 意 见、结 果				
协调内容 或其他	暂 无 协 调 内 容 或 其 他。				
记录人	史光辉	总监签阅	于 彬		