

监 理 日 志

项目名称: 江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 20 日 星期三	气候	晴	气温	9~17 摄氏度
监理人员动态: 现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂无		
施工方人员动态: 现场施工人员共计 19 人					
施工机械动态: 汽车吊一台					
施工进度 部位情况	一号厂房组件吊上屋面并安装。 二号厂房组件吊上屋面, 支架完成安装 三号厂房防水开始施工				
监理工作 内容 今日	巡查一号厂房屋面组件安装, 符合设计要求与 规范; 检查二号厂房屋面支架安装质量, 符 合设计要求与规范; 巡查三号屋面防水 施工, 符合设计要求与规范。				
处理措施、 意见、结果	暂无处理措施, 意见, 结果。				
协调内容 或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	史光辉	总监签阅	于彬		