

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 23 日 星期六	气候	晴	气温	13~27 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂 无		
施工方人员动态：现场施工人员共计 26 人					
施工机械动态：暂 无					
施工进度情况	一号厂房屋面组件复查，逆变器全部安装完成； 二号厂房屋面组件安装 0.165 MW； 三号厂房屋面防水施工完成，模具、固筋安装 1/6； 四号厂房屋面已浇筑梁基支架全部完成。				
监理工作内容	巡查一号厂房逆变器安装，符合设计需求与规范； 二号厂房屋面组件安装，符合设计需求与规范； 三号厂房屋面防水施工，符合防水要求； 三号模具、固筋安装，符合设计需求与规范； 四号厂房屋面支架安装，符合设计需求与规范。				
处理措施、意见、结果	暂 无 处理措施意见、结果。				
协调内容或其他	暂 无 协调内容或其他。				
记录人	史先辉	总监签阅	于林		