

# 监 理 日 志

项目名称: 江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                        |                                                                                                                                     |      |                                        |    |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----|----------|
| 日期                     | 2019 年 11 月 20 日 星期日                                                                                                                | 气候   | 多云                                     | 气温 | 8~25 摄氏度 |
| 监理人员动态: 现场监理人员共计 2 人   |                                                                                                                                     |      | 材料进场、取样见证、合格情况<br>镀锌钢管和扁铁进场<br>并已完成验收。 |    |          |
| 施工方人员动态: 现场施工人员共计 26 人 |                                                                                                                                     |      |                                        |    |          |
| 施工机械动态: 一台泵车, 两个混凝土运输车 |                                                                                                                                     |      |                                        |    |          |
| 施工进度<br>部位             | 一号厂房屋面组件安装 0.05MW, 一号厂房全部安装完毕;<br>二号厂房屋面组件、逆变器全部安装完毕;<br>三号厂房屋面基础浇筑完成;<br>四号厂房屋面基础全部浇筑完成;<br>三号厂房防水施工完成。                            |      |                                        |    |          |
| 监理<br>工作<br>内容<br>今日   | 查看一号厂房屋面整改内容基本已经整改;<br>巡查一号厂房屋面组件安装, 符合设计要求与规范;<br>二号厂房屋面组件及逆变器安装, 符合设计要求与规范;<br>旁站三号、四号厂房屋面混凝土浇筑, 符合施工要求;<br>巡查三号厂房屋面防水施工, 符合设计要求。 |      |                                        |    |          |
| 处理措施、<br>意见、结果         | 暂无处理措施、意见、结果。                                                                                                                       |      |                                        |    |          |
| 协调内容<br>或其他            | 暂无协调内容或其他。                                                                                                                          |      |                                        |    |          |
| 记录人                    | 史光辉                                                                                                                                 | 总监签阅 | 于林                                     |    |          |