

监 理 日 志

项目名称: 江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 4 日 星期三	气候	多云	气温	6~15 摄氏度
监理人员动态: 现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂 无。		
施工方人员动态: 现场施工人员共计 26 人					
施工机械动态: 暂 无					
施工进度情况	一号厂房屋面组件波浪形起伏调整已完成 50%; 二号厂房屋面基础养护, 支架安装完成 30%, 基础钢筋完成 90%; 业主完成支架验收。				
监理工作内容	陪同业主进行支架验收; 巡查一号厂房屋面组件波浪形起伏调整, 符合设计要求与规范; 二号厂房屋面基础洒水养护, 符合设计要求与规范; 三号厂房屋面支架安装, 符合设计要求与规范。				
处理措施、意见、结果	暂 无 处 理 措 施 意 见、结 果。				
协调内容或其他	暂 无 协 调 内 容 或 其 他。				
记录人	史光辉	总监签阅	于林杉		