

监 理 日 志

项目名称: 江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 8 日 星期日	气候	晴	气温	3~14 摄氏度
监理单位动态: 现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂无。		
施工方人员动态: 现场施工人员共计 26 人					
施工机械动态: 汽车吊一台, 叉车一台					
施工进度情况	一号厂房屋面组件 MC4 接头连接完成 5%; 二号厂房屋面扁铁安装完成 5%; 三号厂房屋面条基模板拆除, 清理飞边, 固定铁丝, 并洒水养护; 三号厂房屋面组件吊装上屋顶, 吊装完成 5%; 四号厂房屋面组件波浪形起伏调整完成 30%。				
监理工作内容	巡查一号厂房屋面组件 MC4 接头连接, 符合设计要求与规范; 二号厂房屋面扁铁安装, 符合设计要求与规范; 三号厂房屋面条基模板拆除、清理飞边、固定铁丝, 并洒水养护, 符合设计要求与规范; 四号厂房屋面组件波浪形调整, 符合设计要求与规范。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施, 意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	史光辉	总监签阅	于林		