

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 9 日 星期一	气候	晴	气温	4~17 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂 无		
施工方人员动态：现场施工人员共计 12 人					
施工机械动态：汽车吊一台					
施工进度 部位	二号厂房屋面组件MC4接头连接全部完成，扁铁全部安装完成； 三号厂房屋面支架安装完成80%，组件全部吊装完成； 四号厂房屋面组件波浪形调整全部完成，扁铁安装完成15%。				
监理工作 内容	巡查二号厂房屋面组件MC4接头连接，符合设计要求与规范；三号厂房屋面支架安装符合设计要求与规范；四号厂房屋面组件波浪形调整，扁铁安装，符合设计要求与规范。				
处理措施、 意见、结果	暂无处理措施，意见、结果。				
协调内容 或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	史光峰	总监签阅	于林杉		