

监 理 日 志

项目名称: 江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 12 日 星期 四	气候	晴	气温	6~19 摄氏度
监理人员动态: 现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂无		
施工方人员动态: 现场施工人员共计 12 人					
施工机械动态: 暂无					
施工进度情况	一号厂房屋面直流电缆铺设完成 60%; 三号厂房屋面组件安装 50 块, 共计 0.14MW, 扁铁焊接完成 50%; 四号厂房屋面扁铁焊接全部完成。				
监理工作内容	巡查一号厂房屋面直流电缆铺设, 符合设计要求与规范; 三号厂房屋面组件安装扁铁焊接, 符合设计要求与规范; 四号厂房屋面扁铁焊接, 符合设计要求与规范。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	史光辉	总监签阅	于彬		