

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 13 日 星期 五	气候	晴	气温	8.22 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂 无		
施工方人员动态：现场施工人员共计 12 人					
施工机械动态：暂 无					
施工进度情况	一号厂房屋面直流电缆铺设完成 75% 二号厂房屋面组件安装 500 块 共计 0.14MW, 扁铁焊接完成 15%.				
监理工作内容	巡查一号厂房屋面直流电缆铺设, 符合设计要求与规范; 二号厂房屋面组件安装, 扁铁安装, 符合设计要求与规范.				
处理措施、意见、结果	暂 无 处理措施意见、结果.				
协调内容或其他	暂 无 协调内容或其他.				
记录人	史光辉	总监签阅	于彬		