

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月14日 星期六	气候	晴	气温	8~21 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 3×95 规格电缆进场。 并制作材料设备台账记录 泵表 JXK-C22H6BUJC-37		
施工方人员动态：现场施工人员共计 12 人					
施工机械动态：叉车一台					
施工进度 部位	一号厂房屋面直流电缆铺设完成 85%，组件引线固定完成 15%； 二号厂房屋面组件安装 200 块共计 0.05 MW，扁铁焊接完成 25%				
监理 工作 内容	巡查一号厂房屋面直流电缆铺设、组件引线固定，符合设计要求与规范；二号厂房屋面组件安装、扁铁焊接，符合设计要求与规范。				
处理措施、 意见、结果	暂无处理措施，意见、结果。				
协调内容 或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	史光辉	总监签阅	于彬		