

监 理 日 志

项目名称: 江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月15日 星期日	气候	晴	气温	9~22 摄氏度
监理单位动态: 现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂 无		
施工方人员动态: 现场施工人员共计 12 人					
施工机械动态: 暂 无					
施工进度情况	一号厂房屋面组件引线线固定完成35%, 直流电缆铺设全部完成; 二号厂房梯式桥架安装; 三号厂房屋面扁铁焊接完成40%。				
监理工作内容	巡查一号厂房屋面组件引线线固定、直流电缆铺设, 符合设计要求与规范; 二号厂房梯式桥架安装, 符合设计要求与规范; 三号厂房屋面扁铁安装, 符合设计要求与规范。				
处理措施、意见、结果	暂 无 处理措施, 意见、结果。				
协调内容或其他	暂 无 协调内容或其他。				
记录人	史光辉	总监签阅	于林		