

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月18日 星期三	气候	中雨	气温	5~10 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂无		
施工方人员动态：现场施工人员共计 11 人					
施工机械动态：汽车吊一台					
施工进度部位	一号厂房屋面 3x35 电缆铺设完毕； 一号厂房至二号厂房 3x120 电缆放线； 二号厂房至配电房过渡桥架安装完成。				
监理工作内容	巡查一号厂房屋面 3x35 电缆铺设，符合设计施工要求；一号厂房至二号厂房 3x120 电缆放线，符合设计要求与规范；二号厂房至配电房过渡桥架安装，符合设计施工要求与规范。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施，意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	史光光	总监签阅	于林		